

MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA.

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

4to TRIMESTRE 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE180401463 204	416274	MAG2018/003-1	AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA , LOC. AYOTOXCO DE GUERRERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA.	AYOTOXCO DE GUERRERO	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 834,641.29	\$ 834,641.29	100%	100%	PIEZAS	9	OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE180401463 296	416404	MAG2018/004-1	AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO SAN MIGUEL, LOCALIDAD TRAPICHE VIEJO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA.	TRAPICHE VIEJO	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,155,922.19	\$ 1,155,922.33	100%	100%	PIEZAS	13	OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE180301379 870	N/A	MAG2018/008	MEJORAMIENTO DE CALLES MEDIANTE BACHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. HIDALGO Y CALZADA INDEPENDENCIA, AYOTOXCO DE GRO. PUE.	AYOTOXCO DE GUERRERO	I005 FORTAMUN	\$ 1,184,665.27	\$ 1,184,665.26	100%	100%	METROS CUADRADOS	1642	OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, LA CONSTRUCTORA RENUNCIA AL CENTAVO DE DIFERENCIA EN LO REPORTADO

PUE180301379 923	N/A	MAG2018/010	"MEJORAMIENTO DE BRECHAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES DE LA LAGUNILLA, CUAUHTEMOC Y LA MANIGUA, CON MATERIAL DE BANCO."	LAGUNILLA, CUAUHTEMOC Y LA MANIGUA	I005 FORTAMUN	\$ 1,090,494.11	\$ 1,022,550.60	100%	100%	METROS LINEALES	3143	OBRA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, A SI MISMO SE UTILIZA RECURSO REMANENTE DE FORTAMUN 2017 LA CANTIDAD DE \$ 67,943.51 POR LO CUAL DA EL MONTO DE \$ 1 090,494.11
PUE180401486 807	N/A	MAG2018/002-1	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO ETAPA 4, AYOTOXCO DE GRO., PUE.	AYOTOXCO DE GUERRERO	I005 FORTAMUN	\$ 1,473,254.06	\$ 1,473,254.06	100%	100%	METROS CUADRADOS	1050	OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE