



MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA.
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SNFT)

4TO TRIMESTRE CAP ENE 2020

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. RNDIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401806540	21357	MAG2020/003	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 21357	AYOTOXCO DE GUERRERO	\$ 345,000.00	\$ 345,000.00	\$ 345,000.00	\$ 345,000.00	\$ 345,000.00	\$ 345,000.00	100%	100%	1/OTRA	TERMINADA TRIMESTRE CUARTO
PUE200301761737	96613	MAG2020/008	REHABILITACIÓN DEL CAMINO CERRO DE ORO, TRAMO CERRO DE ORO EL ENCAÑADO DE LA LOCALIDAD DE OACHUPNATE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA - 96613	OACHUPNATE (RANCHO NUEVO)	\$ 708,159.69	\$ 708,159.69	\$ 708,159.69	\$ 708,159.69	\$ 708,159.69	\$ 708,159.69	100%	100%	720/ML	TERMINADA TRIMESTRE CUARTO
PUE200301771151	122307	MAG2020/013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN EJIDO SAN MIGUEL DEL KM 6+000 L+0+200 EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE VIEJO, AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA - 122307	RANCHO NUEVO	\$ 1,367,852.51	\$ 1,367,852.51	\$ 1,367,852.51	\$ 1,367,852.51	\$ 1,367,852.51	\$ 1,367,852.51	100%	100%	1000/M2	TERMINADA TRIMESTRE CUARTO
PUE200401839124	204708	MAG2020/015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+427.30, EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA. ETAPA 1	LA UNION	\$ 1,399,082.65	\$ 1,399,082.65	\$ 1,399,082.65	\$ 1,399,082.65	\$ 1,399,082.65	\$ 1,399,082.65	100%	100%	1080/M2	TERMINADA TRIMESTRE CUARTO
PUE200401839109	204679	MAG2020/020	CONSTRUCCION DE TEJADO METALICO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA EMERSON ZAPATA CON CLAVE 210P002151 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COPALES, DEL MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA - 204679	COPALES	\$ 1,317,264.41	\$ 1,317,264.41	\$ 1,317,264.41	\$ 1,317,264.41	\$ 1,317,264.41	\$ 1,317,264.41	100%	100%	490/M2	TERMINADA TRIMESTRE CUARTO
PUE200401839093	204650	MAG2020/017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+260 DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO METZONAPA AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA - 204650	SAN ANTONIO METZONAPA	\$ 1,499,437.12	\$ 1,499,437.12	\$ 1,499,437.12	\$ 1,499,437.12	\$ 1,499,437.12	\$ 1,499,437.12	100%	100%	1460/M2	TERMINADA TRIMESTRE CUARTO
PUE200401851758	242412	MAG2020/022	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANIQUA, AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 242412	LA MANIQUA	\$345,315.03	\$345,315.03	\$345,315.03	\$345,315.03	\$ -	\$ -	0%	0%	11/OTROS	EN PROCESO (INTERESES FISM \$306.03)

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. RNDIS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE200401877746	N/A	MAG2020/016	ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2020	AYOTOXCO DE GUERRERO	206,033.76	206,033.76	206,033.76	206,033.76	206,033.76	206,033.76	100%	100%	6/PZAS	TERMINADA TRIMESTRE CUARTO
TMP_PUE200401877742	N/A	MAG2020/018	MEJORAMIENTO DEL CAMINO AGUA BONITA - CUAHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CUAHTEMOC "TRACUHUASTOC" MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA	AYOTOXCO DE GUERRERO	823,208.13	823,208.13	823,208.13	823,208.13	823,208.13	823,208.13	100%	100%	300/M2	TERMINADA TRIMESTRE CUARTO
TMP_PUE200401877743	N/A	MAG2020/021	REPARACION DE BRECHA SACACOSCHAS EN EL EJIDO BUENA VISTA, LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA	AYOTOXCO DE GUERRERO	\$1,072,146.87	\$1,072,146.87	\$1,072,146.87	\$1,072,146.87	\$1,072,146.87	\$1,072,146.87	100%	100%	2.55 /KM	TERMINADA TRIMESTRE CUARTO

Ayotoxco de Guerrero, Puebla
 Calle Juárez No. 2 Col. Centro

Tels. 233 331 06 00 - 233 331 06 47
 ayuntamiento_ayotoxco1821@hotmail.com



Ayototxco De Guerrero
 EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
Una Esperanza Común de 78

MUNICIPIO DE AYOTOTXCO DE GUERRERO, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

CUARTO TRIMESTRE 2020 INDICADORES (AVANCE)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente]*100	1er. Trimestre	0	0	12	0	0	12	SE PROGRAMA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	8.33	1	12	0	0	12	La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), SE HABIÓ CON RETRASO PARA EL EJERCICIO 2020, Y LOS PROYECTOS SUBIDOS A LA PLATAFORMA NO MIGRARON,
	3er. Trimestre	8.33	1	12	8.33	1	12	se presentan el avance al tercer trimestre 2020, se anexan los folios capturados en la mids 2020: 21357, lo cuales no aparecen en el srft. migrados
	4to. Trimestre	8.33	1	12	10	1	10	SE PRESENTA AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente]*100	1er. Trimestre	0	0	12	0	0	12	SE PROGRAMAN ALGUNAS OBRAS PARA COMENZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
	2do. Trimestre	16.66	2	12	0	0	12	La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), SE HABIÓ CON RETRASO PARA EL EJERCICIO 2020, Y LOS PROYECTOS SUBIDOS A LA PLATAFORMA NO MIGRARON,
	3er. Trimestre	25	3	12	16.67	2	12	se presentan el avance al tercer trimestre 2020 del porcentaje de contribucion directa
	4to. Trimestre	33.33	4	12	40	4	10	se presentan el avance al CUARTO trimestre 2020 del porcentaje de contribucion directa

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente]*100	1er. Trimestre	0	0	12	0	0	12	SE PROGRAMAN ALGUNAS OBRAS PARA COMENZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
	2do. Trimestre	33.33	4	12	0	0	12	La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), SE HABIÓ CON RETRASO PARA EL EJERCICIO 2020, Y LOS PROYECTOS SUBIDOS A LA PLATAFORMA NO MIGRARON,
	3er. Trimestre	41.67	5	12	33.3	4	12	se presentan el avance al tercer trimestre 2020, del porcentaje de proyectos complementarios
	4to. Trimestre	58.33	7	12	50.0	5	10	se presentan el avance al CUARTO trimestre 2020, del porcentaje de proyectos complementarios

Ayototxco de Guerrero, Puebla
 Calle Juárez No. 2 Col. Centro

Tels. 233 331 06 00 - 233 331 06 47
 ayuntamiento_ayototxco1821@hotmail.com



MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2020 INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de l/promedio de las metas programadas porcentuales de l)*100	1er. Trimestre	90.7	11.7	12.9	82.1	10.6	12.9	SOLO SE HAN REALIZADO PAGOS MENSUALES DE GASTO CORRIENTE
	2do. Trimestre	97.72	30	30.7	28.0	28	100	SE PRESENTA AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE
	3er. Trimestre	80.28	60.7	75.7	62.0	62.0	100	SE PRESENTA AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS
	4to. Trimestre	100	100	100	100.0	100	100	SE PRESENTA AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100	6062863	6062863	100	6062863	6062863	INFORME ANUAL
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	2.98	180619.7	6062863	2.9	180619.7	6062863	SOLO SE REALIZARON PAGOS DE GASTO CORRIENTE
	2do. Trimestre	41.7	2526192.9	6062863	30.53	1,851,232.50	6,062,863.00	SE PRESENTA EL AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020
	3er. Trimestre	66.67	4041908.6	6062863	59.97	3,636,045.61	6,062,863.00	SE PRESENTA AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DEL INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
	4to. Trimestre	100	6062863	6062863	100	6,062,863.00	6,062,863.00	SE PRESENTA AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DEL INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal]	1er. Semestre	4.8	2526192.9	617986.2	3.8	2,526,192.90	664,477.90	INFORME SEMESTRAL
	2do. Semestre	4.9	6062863	1235972.4	4.9	6062863	1235972.4	INFORME SEMESTRAL



[Handwritten signature]